

受控编号: SDJC/JL-13-91-02

版本号: V1.0

编号: 2491045-2026



蒙 矿管 25 01



检验检测报告

样品名称: 树脂锚固剂

规格型号: MSCK23/500

委托单位:

报告日期: 2026年08月26日



声 明

- 1、检验检测报告封皮的机构名称处或结论处无“检验检测专用章”无效，未以骑缝章的方式加盖“检验检测专用章”无效；
- 2、检验检测报告不得局部复制。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”、“资质专用章”无效；
- 3、检验检测报告无主检人、审核人、审批人签字无效；
- 4、检验检测报告涂改无效；
- 5、对检验检测报告若有异议，在收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出，逾期不予受理；
- 6、委托检验检测，检测结果仅适用于客户提供的样品。

单位名称：国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司

通信地址：中国.内蒙古自治区.鄂尔多斯市.乌兰木伦镇.神东专业化服务基地

邮政编码：017209

办公电话：0477—8282910 8282951

传 真：0477—8282910





国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号：2491045-2026

检验检测报告

委托单位			
委托单位地址			
工程名称			
结构部位			
监理单位			
样品接收日期	2026-08-12	委托人 联系方式	
见证人	赵海强	协议号	W1426080580
样品名称	树脂锚固剂	规格型号	MSCK23/500
生产厂家		单样样量	40支
代表数量	3000支	样品来源	/
样品状态	装填饱满，质地柔软，树脂胶泥 不分层、不沉淀，固化剂封口严 密，无渗漏	委托日期	2026-08-12
检验地点	工程与材料实验室	检验类别	见证委托
检验项目	外观、直径长度、树脂胶泥稠度、固胶比、凝胶时间、抗拔力、单轴抗压强度、 热稳定性能		
判定标准	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》		
检验结论	该送检样品经检验，所检项目中单轴抗压强度不符合MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 标准的规定，其它项目检测结果符合该标准。		
备注	生产日期：2026年7月19日。 有效期：三个月。		

王波
审批：王波
2026-08-26


张海艳
审核：张海艳

郝峙
主检：郝峙

国家能源集团
CHN ENERGY国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

编号: 2491045-2026

检 验 检 测 报 告

样品名称		树脂锚固剂		检验时间	2026-08-17~2026-08-25		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
1	H14260811 033	外观尺寸	外观	锚固剂装填饱满，质地柔软，颜色均匀；树脂胶泥不分层、不沉淀，固化剂分布均匀，封口严密，无渗漏。各类型锚固剂的颜色标识符合标准要求。	符合标准	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.1
直径 (mm)			22.5~23.5	22.6	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.2	
				22.7	合格		
				22.6	合格		
				22.7	合格		
长度 (mm)			495~505	501	合格		
				502	合格		
				502	合格		
				503	合格		
树脂胶泥稠度 (mm)		 ≥40	≥40	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.3		
			≥40	合格			
			≥40	合格			
			≥40	合格			
固胶比 (%)		≥4.0	5.1	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.4		
			5.1	合格			
			5.4	合格			
			4.3	合格			



编号：2491045-2026

检验检测报告

样品名称		树脂锚固剂		检验时间	2026-08-17~2026-08-25		
序号	化验编号	检验项目		标准限值	检验结果	单项判定	检验方法
6	H14260811 033	凝胶时间 (s)		8~40	21	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.5
					23	合格	
					20	合格	
7		单轴抗压强度 (MPa)		≥60	47	不合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.6
					24	不合格	
					38	不合格	
8		抗拔力 (kN)		≥100	138	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.7 附录A
					141	合格	
					128	合格	
9		热稳定性能	树脂胶泥 稠度 (mm)	≥16	31	合格	MT/T 146-2025 《树脂锚杆》 6.2.8
					31	合格	
					32	合格	
以下空白							



国家能源集团
CHN ENERGY

国能神东鄂尔多斯市新能源科技开发有限责任公司
CHN ENERGY SHENDONG ORDOS NEW ENERGY TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.

检验检测报告

编号：2491045-2026

树脂锚固剂检测图像资料

化验编号：H14260811033-图像说明

检测样品原始状态	检测样品制完样状态
	
检测样品检测过程状态	检测样品检测完成状态
